



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
**Администрация
Ловозерского района**

ИНН 5106050018 КПП 510601001
Райфинотдел администрации Ловозерского района
(Администрация Ловозерского района)
л/с № 03493300010

Казначейский счет № 03231643476100004900
Отделение Мурманск Банка России//
УФК по Мурманской области г.Мурманск
Единый казначейский счет № 40102810745370000041
БИК ТОФК 014705901

✉ 184592 Мурманская обл. с. Ловозеро ул.
Советская, 10
☎ (81538) 41-308, факс: (81538) 41-012.
E-mail: lovozeroadm@mail.ru, lovozeroadm@yandex.ru
«30» сентября 2024 г. № 3239

**Министерство
градостроительства и
благоустройства
Мурманской области**

183006,
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75

О предоставлении отчетов

Администрация Ловозерского района в соответствии с пунктом 4.3.10 Соглашения от 15.02.2024 № 814-3410970950-24-30 (Дополнительное соглашение от 26.09.2024 № 814-3410970950-24-30/2) «О предоставлении Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области» направляет отчеты об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Ловозерский район, достижения значений показателей результативности использования субсидии и об исполнении условий соглашения, по состоянию на 01.10.2024 г.

Приложение:

- отчет (приложение №3) на 2 л., в 1 экз.;
- отчет (приложение №4) на 4 л., в 1 экз.;
- отчет (приложение №6) на 1 л., в 1 экз.

Глава администрации
Ловозерского района

Н.А. Кузнецова

Невзорова И.Л.,
8 (81538) 41011

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на 01.10.2024

Наименование получателя субсидии
Наименование бюджета получателя субсидии
Наименование органа исполнительной власти отправителя субсидии
Наименование государственной программы/ Непрограммное направление деятельности

Администрация Ловозерского района
бюджет муниципального образования Ловозерский район
Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области
Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество"

Периодичность: квартальная

Наименование мероприятия, объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, укрупненного инвестиционного проекта	Код строки	Наименование показателя результативности	Единица измерения по ОК		Значение показателя		Причина отклонения
			наименование	код	плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение автомобиля "LADA GRANTA"	1	Количество реализованных проектов, инициированных населением муниципальных образований Мурманской области	единиц	ед.	1	1	
"Создание Аллеи Памяти воинов, погибших в боевых действиях вооруженных конфликтах. Второй этап МБОУ "РСОШ им. В.С. Воронина"	2	Количество реализованных проектов, инициированных населением муниципальных образований Мурманской области	единиц	ед.	1	0	Муниципальный контракт № 0349300011824000004 от 08.04.2024 заключен с ИП Клементьева Елена Александровна, срок выполнения работ с 08.04.2024 по 01.08.2024. Замена информационного щита (поставили брак, ждут замену)
«Создание спортивной площадки «Импульс» МБОУ "РСОШ им. В.С. Воронина"	3	Количество реализованных проектов, инициированных населением муниципальных образований Мурманской области	единиц	ед.	1	0	1. МК № 0349300011824000010 от 15.05.24 заключен с ИП Тимофеев Роман Иванович, срок выполнения работ с 15.05.2024 по 01.08.2024. Работы выполнены. Счет № 73 от 17.09.24, акт № 1 от 17.09.24 Заявка на сумму 2883433,20 руб. оформлена, в октябре оплата. 2. Договор от 05.08.2024 № 10/2024 на проведение работ по валке деревьев, демонтажу бетонных фундаментов и их вывоз с территории МБОУ РСОШ с ИП Тимофеев Роман Иванович, начало работ с 07.08.24 по 14.08.24, счет № 70, акты КС-2, КС-3 от 14.08.2024, оплата пройдет в октябре 2024 года, договор действует до 31.12.24.
Обустройство детской игровой площадки «Точка притяжения»	4	Количество реализованных проектов, инициированных населением муниципальных образований Мурманской области	единиц	ед.	1	1	
Обустройство детской игровой площадки по адресу с. Ловозеро, ул. Советская, д 20	5	Количество реализованных проектов, инициированных населением муниципальных образований Мурманской области	единиц	ед.	1	1	

Ремонт входных групп и подъездов в МКД № 1, 1 а по ул. Юрьева в с. Ловозеро	6	Количество реализованных проектов, инициированных населением муниципальных образований Мурманской области	единиц	ед.	1	0	Соглашение № 1 от 08.04.2024 г. заключено с ООО "ЛТД" "Соглашение о предостав-ии субсидии из бюджета МО Ловозерский район юр. лицам и ИП, осущ. деятельность по управл. МКД, на фин-ое обеспечение затрат, связанных с расходами на реализацию проектов по поддержке местных инициатив по ремонту входных групп и подъездов МКД, расположенных на территории МО сп Ловозеро Ловозерского района". Выполнение мероприятий, в целях реализации которых, предоставляется Субсидия, не позднее 20.08.2024 года. Ремонтные работы продолжаются.
Ремонт входных групп и подъездов МКД № 6 по ул. Юрьева в с. Ловозеро	7	Количество реализованных проектов, инициированных населением муниципальных образований Мурманской области	единиц	ед.	1	0	Соглашение № 1 от 08.04.2024 г. заключено с ООО "ЛТД" "Соглашение о предостав-ии субсидии из бюджета МО Ловозерский район юр. лицам и ИП, осущ. деятельность по управл. МКД, на фин-ое обеспечение затрат, связанных с расходами на реализацию проектов по поддержке местных инициатив по ремонту входных групп и подъездов МКД, расположенных на территории МО сп Ловозеро Ловозерского района". Выполнение мероприятий, в целях реализации которых, предоставляется Субсидия, не позднее 20.08.2024 года. Ремонтные работы продолжаются.
Создание Кабинета Здоровья в МБОУ "РСОШ им. В.С. Воронина"	8	Количество реализованных проектов, инициированных населением муниципальных образований Мурманской области	единиц	ед.	1	0,5	1. Заключен МК № 07/2024 от 08.04.24 с ООО БИОСВЯЗЬ. Поставка оборудования для нужд МБОУ "РСОШ им. В.С. Воронина" (комплекс БОС для тренировки диафрагмального дыхания, МФУ лазерный) - оборудование поставлено, МК оплачен 600000,00 руб. (в том числе обл. - 431880,00 руб.) 2. Заключен МК № 0349300011824000005 от 08.04.24 с ООО "ВладЛена", срок выполнения работ с 08.04.2024 по 01.08.2024. Ремонт кабинета не завершен. Срок исполнения контракта 31.10.2024

«30» сентября 2024 г.

Глава администрации Ловозерского района

должность



подпись

Н.А. Кузнецова

(ФИО)

Отчет

о расходовании муниципальным образованием Ловозерский район Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области за период 01.01.2024 - 30.09.2024 года

Срок представления: ежеквартально
Форма: накопительная

рублей

Источники финансирования	Сумма средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования, руб.	Сумма по соглашению от № 814-3410970950-24-30 (Доп соглашение от 26.09.24 № 814-3410970950-24-30/2)	Получено субсидий из областного бюджета, руб.	Перечислено автономным, бюджетным учреждениям, руб.	Расчеты с подрядными организациями по муниципальным контрактам (договорам)				Остаток средств на конец отчетного периода в бюджете муниципального образования, руб.
					Наименование организации, предмет контракта, основание производства работ (номер и дата договора подряда/ муниципального контракта)	Стоимость по заключенному контракту, руб.	Перечисленная сумма с начала года, руб.	Фактические расходы, согласно актов выполненных работ с начала года, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проект 1: Приобретение автомобиля "LADA GRANTA"					На 01.10.2024 заключен Муниц.контракт № 4159/24 от 30.06.24 с ООО "АЛЬФА 35". Цена аукциона 1050500,00. Выделено дополнительно за счет средств МБ 154 600,00 руб.	1 050 500,00	1 050 500,00	1 050 500,00	0,00
					ОБ	644 868,82	644 868,82	644 868,82	0,00
					МБ	289 074,59	289 074,59	289 074,59	0,00
					средства населения	16 556,59	16 556,59	16 556,59	0,00
					средства юридических лиц	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Итого по проекту 1, в том числе:	1 050 500,00	1 050 500,00	644 868,82	0,00	Итого по проекту 1, в том числе:	1 050 500,00	1 050 500,00	1 050 500,00	0,00
областной бюджет	644 868,82	644 868,82	644 868,82	0,00	ОБ	644 868,82	644 868,82	644 868,82	0,00
местный бюджет	289 074,59	289 074,59		0,00	МБ	289 074,59	289 074,59	289 074,59	0,00
средства населения	16 556,59	16 556,59		0,00	средства населения	16 556,59	16 556,59	16 556,59	0,00
средства юридических лиц	100 000,00	100 000,00		0,00	средства юридических лиц	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Проект 2: Создание Кабинета Здоровья в МБОУ "РСОШ им. В.С. Воронина"					МК № 0349300011824000005 от 08.04.2024 с ООО "Владлена", срок выполнения работ с 08.04.2024 по 01.08.2024. Создание Кабинета здоровья в МБОУ "РСОШ им. В.С. Воронина" (выполнение работ по ремонту кабинета № 41 в здании МБОУ "РСОШ им. В.С. Воронина")	946 288,82	0,00	0,00	265 150,13
					МК № 07/2024 от 08.04.24 с ООО БИОСВЯЗЬ, срок поставки с 08.04.2024 по 13.06.2024, фактически поставка 07.05.2024. Поставка оборудования для нужд МБОУ "РСОШ им. В.С. Воронина" (комплекс БОС для тренировки диафрагмального дыхания, МФУ лазерный).	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
					ОБ	1 113 018,69	431 880,00	431 880,00	0,00
					МБ	232 097,95	90 060,00	90 060,00	142 037,95
					средства населения	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по проекту 2, в том числе:	1 546 288,82	1 546 288,82	431 880,00	0,00	Итого по проекту 2, в том числе:	1 546 288,82	600 000,00	600 000,00	265 150,13
областной бюджет	1 113 018,69	1 113 018,69	431 880,00	0,00	ОБ	1 113 018,69	431 880,00	431 880,00	0,00
местный бюджет	232 097,95	232 097,95		0,00	МБ	232 097,95	90 060,00	90 060,00	142 037,95
средства населения	0,00	0,00		0,00	средства населения	0,00	0,00	0,00	0,00
средства юридических лиц	201 172,18	201 172,18		0,00	средства юридических лиц	201 172,18	78 060,00	78 060,00	123 112,18

					МК № 0349300011824000004 от 08.04.2024 ИП Клементьева Е.А., срок выполнения работ с 08.04.2024 по 01.08.2024. Выполнение работ по созданию аллеи памяти воинов, погибших в боевых действиях и вооруженных конфликтах "Второй этап" на территории МБОУ "РСОШ им. В.С. Воронина". в том числе:	904 728,86	0,00	0,00	253 505,03
Проект 3: "Создание Аллеи Памяти воинов, погибших в боевых действиях вооруженных конфликтах. Второй этап" МБОУ "РСОШ им. В.С. Воронина"					ОБ	651 223,83	0,00	0,00	0,00
					МБ	135 799,80	0,00	0,00	135 799,80
					средства населения	0,00	0,00	0,00	0,00
					средства юридических лиц	117 705,23	0,00	0,00	117 705,23
Итого по проекту 3, в том числе:	904 728,86	904 728,86	0,00	0,00	Итого по проекту 3, в том числе:	904 728,86	0,00	0,00	135 799,80
областной бюджет	651 223,83	651 223,83	0,00	0,00	ОБ	651 223,83	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	135 799,80	135 799,80		0,00	МБ	135 799,80	0,00	0,00	135 799,80
средства населения	0,00	0,00		0,00	средства населения	0,00	0,00	0,00	0,00
средства юридических лиц	117 705,23	117 705,23		0,00	средства юридических лиц	117 705,23	0,00	0,00	0,00
					Соглашение № 1 от 08.04.2024 г. заключено с ООО "ЛГД" "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета МО Ловозерский район юр. лицам и ИП, осущ. деятельность по управл. МКД, на фин-ое обеспечение затрат, связанных с расходами на реализацию проектов по поддержке местных инициатив по ремонту входных групп и подъездов МКД, расположенных на территории МО сп Ловозеро Ловозерского района". Выполнение мероприятий, в целях реализации которых, предоставляется Субсидия, не позднее 20.08.2024 года (ремонт входных групп и подъездов МКД № 1, 1 а по ул. Юрьева в с. Ловозеро)	2 526 470,00	2 526 470,00	0,00	0,00
Проект 4: Ремонт входных групп и подъездов в МКД № 1, 1 а по ул. Юрьева в с. Ловозеро					ОБ	1 894 347,20	1 894 347,20	0,00	0,00
					МБ	379 223,15	379 223,15	0,00	0,00
					средства населения	0,00	0,00	0,00	0,00
					средства юридических лиц	252 899,65	252 899,65	0,00	0,00
Итого по проекту 4, в том числе:	2 526 470,00	2 526 470,00	1 894 347,20	0,00	Итого по проекту 4, в том числе:	2 526 470,00	2 526 470,00	0,00	0,00
областной бюджет	1 894 347,20	1 894 347,20	1 894 347,20	0,00	ОБ	1 894 347,20	1 894 347,20	0,00	0,00
местный бюджет	379 223,15	379 223,15		0,00	МБ	379 223,15	379 223,15	0,00	0,00
средства населения	0,00	0,00		0,00	средства населения	0,00	0,00	0,00	0,00
средства юридических лиц	252 899,65	252 899,65		0,00	средства юридических лиц	252 899,65	252 899,65	0,00	0,00

					Соглашение № 1 от 08.04.2024 г. заключено с ООО "ЛТД" "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета МО Lovozerskiy район юр. лицам и ИП, осущ. деятельность по управл. МКД, на фин-ое обеспечение затрат, связанных с расходами на реализацию проектов по поддержке местных инициатив по ремонту входных групп и подъездов МКД, расположенных на территории МО сп Lovozero Lovozerskiy района". Выполнение мероприятий, в целях реализации которых, предоставляется Субсидия, не позднее 20.08.2024 года (ремонт входных групп и поездов МКД № 6 по ул. Юрьева в с. Lovozero)	1 635 192,00	1 635 192,00	0,00	0,00
Проект 5: Ремонт входных групп и подъездов МКД № 6 по ул. Юрьева в с. Lovozero					ОБ	1 226 066,96	1 226 066,96	0,00	0,00
					МБ	245 442,32	245 442,32	0,00	0,00
					средства населения	0,00	0,00	0,00	0,00
					средства юридических лиц	163 682,72	163 682,72	0,00	0,00
Итого по проекту 5, в том числе:	1 635 192,00	1 635 192,00	1 226 066,96	0,00	Итого по проекту 5, в том числе:	1 635 192,00	1 635 192,00	0,00	0,00
областной бюджет	1 226 066,96	1 226 066,96	1 226 066,96	0,00	ОБ	1 226 066,96	1 226 066,96	0,00	0,00
местный бюджет	245 442,32	245 442,32		0,00	МБ	245 442,32	245 442,32	0,00	0,00
средства населения	0,00	0,00		0,00	средства населения	0,00	0,00	0,00	0,00
средства юридических лиц	163 682,72	163 682,72		0,00	средства юридических лиц	163 682,72	163 682,72	0,00	0,00
					МК № 3085/24 от 20.05.24 с ИП Шейко Илья Владимирович, срок выполнения работ с 01.06.2024 по 31.07.2024. Работы по благоустройству площадки ЦДТ "Точка притяжения" в пгт. Ревда.	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
Проект 6: Площадка ЦДТ "Точка притяжения" (МБУДО "ЦДТ")					ОБ	2 414 000,00	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00
					МБ	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00
					средства населения	0,00	0,00	0,00	0,00
					средства юридических лиц	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
Итого по проекту 6, в том числе:	2 840 000,00	2 840 000,00	2 414 000,00	0,00	Итого по проекту 6, в том числе:	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
областной бюджет	2 414 000,00	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	ОБ	2 414 000,00	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00
местный бюджет	355 000,00	355 000,00		0,00	МБ	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00
средства населения	0,00	0,00		0,00	средства населения	0,00	0,00	0,00	0,00
средства юридических лиц	71 000,00	71 000,00		0,00	средства юридических лиц	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00

					МК № 0349300011824000010 от 15.05.2024с ИП Тимофеев Роман Иванович, срок выполнения работ с 15.05.2024 по 01.08.2024. Работы по обустройству спортивной площадки Импульс" на территории МБОУ "РСОШ им. В.С. Воронина"	3 871 939,30	0,00	0,00	988 506,10
					Договор: № 10/2024 от 05.08.2024 с ИП Тимофеев Роман Иванович, срок выполнения работ с 07.08.2024 по 14.08.2024. Работы по валке деревьев, демонтажу (разборке) бетонных фундаментов и их вывоз с территории МБОУ "РСОШ им. В.С. Воронина" (спортивная площадка Импульс" на территории МБОУ "РСОШ им. В.С. Воронина")	119 750,70	0,00	0,00	30 455,15
Проект 7: "Спортивная площадка "Импульс" (МБОУ "РСОШ им. В.С. Воронина")					ОБ	2 972 728,75	0,00	0,00	0,00
					МБ	498 961,25	0,00	0,00	498 961,25
					средства населения	0,00	0,00	0,00	0,00
					средства юридических лиц	520 000,00	0,00	0,00	504 513,69
Итого по проекту 7, в том числе:	3 991 690,00	3 991 690,00	0,00	0,00	Итого по проекту 7, в том числе:	3 991 690,00	0,00	0,00	1 003 474,94
областной бюджет	2 972 728,75	2 972 728,75	0,00	0,00	ОБ	2 972 728,75	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	498 961,25	498 961,25		0,00	МБ	498 961,25	0,00	0,00	498 961,25
средства населения	0,00	0,00		0,00	средства населения	0,00	0,00	0,00	0,00
средства юридических лиц	520 000,00	520 000,00		0,00	средства юридических лиц	520 000,00	0,00	0,00	504 513,69
					МК № 3056/24 от 20.05.24 с ИП Шейко Илья Владимирович, срок выполнения работ с 01.06.2024 по 31.07.2024. Работы по благоустройству детской игровой площадки в с. Ловозеро.	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00
Проект 8: Детская площадка с. Ловозеро, ул. Советская, д. 20					ОБ	2 116 500,00	2 116 500,00	2 116 500,00	0,00
					МБ	311 250,00	311 250,00	311 250,00	0,00
					средства населения	0,00	0,00	0,00	0,00
					средства юридических лиц	62 250,00	62 250,00	62 250,00	0,00
Итого по проекту 8, в том числе:	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	Итого по проекту 8, в том числе:	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00
областной бюджет	2 116 500,00	2 116 500,00	2 116 500,00	0,00	ОБ	2 116 500,00	2 116 500,00	2 116 500,00	0,00
местный бюджет	311 250,00	311 250,00	311 250,00	0,00	МБ	311 250,00	311 250,00	311 250,00	0,00
средства населения	0,00	0,00	0,00	0,00	средства населения	0,00	0,00	0,00	0,00
средства юридических лиц	62 250,00	62 250,00	62 250,00	0,00	средства юридических лиц	62 250,00	62 250,00	62 250,00	0,00
ИТОГО, в том числе:	16 984 869,68	16 984 869,68	9 101 162,98	0,00	Х	16 984 869,68	11 142 162,00	6 980 500,00	776 799,00
областной бюджет	13 032 754,25	13 032 754,25	8 727 662,98	0,00	областной бюджет	13 032 754,25	8 727 662,98	5 607 248,82	0,00
местный бюджет	2 446 849,06	2 446 849,06	311 250,00	0,00	местный бюджет	2 446 849,06	1 670 050,06	1 045 384,59	776 799,00
средства населения	16 556,59	16 556,59	0,00	0,00	средства населения	16 556,59	16 556,59	16 556,59	0,00
средства юридических лиц	1 488 709,78	1 488 709,78	62 250,00	0,00	средства юридических лиц	1 488 709,78	727 892,37	311 310,00	0,00

Глава администрации Ловозерского района

М.П.

Исполнитель ФИО телефон

Невзорова Ирина Леонидовна 8 (81538) 41041

e-mail: lovozerofino@yandex.ru



(Handwritten signature)
(подпись)

Н.А. Кузнецова

(Ф.И.О.)

**Отчет об исполнении условий предоставления Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области
на 01.10.2024**

Условия предоставления субсидии	Информация о выполнении (выполнено/не выполнено, реквизиты документов и пр.)
1	2
Наличие в муниципальных программах (подпрограммах муниципальных программ) мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов	<p align="center">Выполнено:</p> <p>1) № 679-ПГ от 16.12.2019 (с изменен. и дополн., редакц. от 02.04.2024 № 399-ПГ, от 01.07.2024 № 583-ПГ);</p> <p>2) № 581-ПГ от 31.10.2019 (в с изменен. и дополн., редакц. от от 04.03.2024 № 258-ПГ).</p>
Централизация закупок с учетом требований Правил предоставления и распределения субсидии	<p>Выполнено (скан соглашения с комитетом по конкурентной политике Мурманской области от 12.01.2021 №11м прилагается в эл. виде)</p>

Глава администрации Ловозерского района



Н.А. Кузнецова

ФИО

Исполнитель: Невзорова И.Л. (81538) 41011